



ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 574

ΘΕΜΑ: Έγκριση 2^{ης} παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Επισκευή του Γυμνασίου Λάρισας λόγω σεισμού».

Στη Λάρισα σήμερα 03-07-2024 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 11.00 π.μ., η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, συνήλθε σε συνεδρίαση ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 35227/28-06-2024 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής Χρήστου Τερζούδη, που ορίστηκε με τη με αριθμ. 66/09-01-2024 απόφαση του Δημάρχου Λάρισας, παρευρεθέντων από τα μέλη οι κ. 1) Τερζούδης Χρήστος ως Πρόεδρος, 2) Λεωνιδάκης Δημήτριος, 3) Τζατζάκης Φώτιος, 4) Καλόγηρος Κων/νος, 5) Ανδριτσόπουλος Ανδρέας, 6) Κουρδής Αναστάσιος, 7) Νταής Παναγιώτης και 8) Αδαμόπουλος Αθανάσιος.

Η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, αφού συζήτησε σχετικά με το θέμα: Έγκριση 2^{ης} παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Επισκευή του Γυμνασίου Λάρισας λόγω σεισμού», και λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τα άρθρα 72, 73 & 74Α του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
2. Τις διατάξεις του Ν. 5056/2023.
3. Τη με αριθμ. 63/2023 Α.Ο.Ε. με θέμα: Ακύρωση της με αριθμ. 179/22 Α.Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση μελέτης του δημοτικού έργου «Επισκευή του Γυμνασίου Λάρισας λόγω σεισμού» και έγκριση νέας μελέτης του έργου.
4. Τη με αριθμ. 64/2023 Α.Ο.Ε. με θέμα: Σύσταση Επιτροπής Διαπραγμάτευσης (γνωμοδοτικού οργάνου) για το έργο «Επισκευή του Γυμνασίου Λάρισας λόγω σεισμού».
5. Τη με αριθμ. 74/2023 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση Πρακτικού Επιτροπής και ανάθεση του έργου «Επισκευή του Γυμνασίου Λάρισας λόγω σεισμού».
6. Τη με αριθμ. 451/2023 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου: «Επισκευή του Γυμνασίου Λάρισας λόγω σεισμού».
7. Τη με αριθμ. 138/2024 Α.Δ.Ε. με θέμα: Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. του έργου «Επισκευή του Γυμνασίου Λάρισας λόγω σεισμού».
8. Τη με αριθμ. 364/2024 Α.Δ.Ε. με θέμα: Έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Επισκευή του Γυμνασίου Λάρισας λόγω σεισμού».
9. Τη με αριθμ. πρωτ. 34419/25-06-2024 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Συντήρησης Δημοτικών Κτιρίων, η οποία έχει ως εξής:

ΣΧΕΤ: Υπ' αρ. Πρωτ. 34069/20-6-2024 αίτηση του Οικονομικού Φορέα «ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.»

Σύμφωνα με το ανωτέρω σχετικό, ζητείται παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης των εργασιών, του έργου «**ΕΠΙΣΚΕΥΗ του ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΛΟΓΩ ΣΕΙΣΜΟΥ**», κατά δύο μήνες, ήτοι έως και τις 31/8/2024.

Η αρχική σύμβαση του έργου υπογράφηκε στις 18/5/2023 με προθεσμία περαίωσης 18/1/2024, και η συμπληρωματική σύμβαση υπογράφηκε στις 12/12/2024 με προθεσμία περαίωσης 30/6/2024 μετά την 1η παράταση.

Η παράταση ζητείται για τους ακόλουθους λόγους:

- α) Λόγω έγκρισης του 3ου Α.Π.Ε.

β) Λόγω περιορισμού του ωραρίου και των ημερών εκτέλεσης εργασιών μέχρι την ολοκλήρωση της διεξαγωγής των μαθητικών εξετάσεων.

Τα ανωτέρω έχουν ως αποτέλεσμα, ο συμβατικός χρόνος περαίωσης του έργου να μην αρκεί για την ολοκλήρωσή του.

Για τους λόγους που αναφέρουμε παραπάνω και για την απρόσκοπτη και έντεχνη κατασκευή του έργου, προτείνουμε παράταση συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης δύο (2) μήνες, ήτοι προθεσμία περαίωσης έως τις 31/8/2024.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την 2η παράταση συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Επισκευή 6ου Γυμνασίου Λάρισας λόγω σεισμού» κατά 2 μήνες, ήτοι προθεσμία περαίωσης έως τις 31/8/2024, για τους λόγους που αναφέρονται στην παραπάνω εισήγηση.

Αποφασίστηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε.

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΤΕΡΖΟΥΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

**ΛΕΩΝΙΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΖΑΤΖΑΚΗΣ ΦΩΤΙΟΣ
ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΑΝΔΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΚΟΥΡΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΝΤΑΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ**

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
MUNICIPALITY OF LARISSA